

Na temelju članka 71. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 56. Statuta Grada Čabra („Službene novine grada Čabra“ 01/21 i 12/21) Gradonačelnik Grada Čabra na sjednici 31. svibnja 2023. godine, podnosi

Izvješće o izvršenju

Programa građenja komunalne infrastrukture i građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2022. godinu

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture i programa građenja građevina za gospodarenja komunalnim otpadom za 2022. godinu („Službene novine Grada Čabra: 14/21) usvojen je na sjednici Gradskog vijeća dana 15. prosinca 2021. godine, I. Izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture i programa građenja građevina za gospodarenja komunalnim otpadom za 2022. godinu („Službene novine Grada Čabra: 13/22) usvojena je na sjednici Gradskog vijeća dana 27. srpnja 2022. godine, dok je II. Izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture i programa građenja građevina za gospodarenja komunalnim otpadom za 2022. godinu („Službene novine Grada Čabra: 18/22) usvojena je na sjednici Gradskog vijeća dana 19. prosinca 2022. godine

Programom je utvrđen opis poslova s procjenom troškova za izgradnju objekata komunalne infrastrukture, građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, te iskaz financijskih sredstava za komunalne djelatnosti sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu koji ukupno iznosi 1.400.695,47 kuna.

Izvori financiranja su opći prihodi i primici Proračuna, prihodi posebne namjene (komunalni doprinos, komunalna naknada, šumski doprinos), tekuće pomoći koji ukupno iznose 1.400.695,47 kn.

Članak 2.

U nastavku daje se tabelarni prikaz gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji sadrži opis i opseg poslova održavanja s planiranim i ostvarenim iznosima kao i gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom kako slijedi:

NAZIV PROGRAMA	POZ. PRORA-UNU	GRAĐEVINE KOM. INF. KOJE SU SE GRADILE			POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOM. INF. KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE	GRAĐEVINE KOM. INF. KOJE ĆE SE UKLONITI	IZVORNI PRO.	I. IZMJENA PRO.	II. IZMJENA PRO.	IZVRŠENJE 1 – 12/2022	IZVOR FINANCIRANJA							OBRAZLOŽENJE
		NEUREĐENI DIJELOVI GR. PODRUČJA	UREĐENI DIJELOVI GR. PODRUČJA	IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA							Namjenska – kom. nak.	Namjenska - Šumski dop.	Opći prihodi i primici	Pos. namjen	Pomoći	Prihodi ne fin.imovine	Namjenski	
		301	303	1														
NERAZVRSTANE CESTE	258				Ulica Ognjišće		1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.189.195,66	301			3	4	6		Radovi na uređenju ulice Ognjišće započeti su u 2021. godini, te dovršeni u 2022. godini.
	465	Partizan-ska ulica					200.000,00	0,00	0,00	0,00	301					6		Prije nekoliko godina zatvoren je dio prilaznog puta mještanima Goranske ul. 94. Pristupilo se izradi pristupnog puta po postojećem kolnom putu u Partizanskoj ul. za koji je izrađen idejni projekt. Potrebno je izraditi Elab. procjene vrijednosti nekretnine,, te riješiti imovinsko pravne odnose s vlasnicima nekretnine.
	UKUPNO NERAZVRSTANE CESTE						1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.189.195,66								

JAVNA RASVJETA	200		Solarna rasvjeta Biciklistička staza Ger.			200.000,00	100.000,00	100.000,00	99.889,88					4		Predviđeni radovi na proširenju javne naselje (u djelovima ulica naselja gdje nema javne rasvjete) izvršeni su radovi na izgradnji solarne rasvjete na biciklističkoj stazi Gerovo i naselju Ponikve.
	590		Rekonstrukcija rasvjete			0,00	2.250.000,00	0,00	0,00						7	Predviđena modernizacija javne rasvjete. Projekt će se realizirati u 2023. godini u suradnji s PGŽ putem Fonda za Gorski Kotar.
	UKUPNO JAVNA RASVJETA						200.000,00	2.350.000,00	100.000,00	99.889,88						
ODVODNJA A TMOSFERSKIH VODA	570		Klizište u ulici P. Zrinski, Čabar			800.000,00	980.000,00	980.000,00	3.125,00		303			4		Projektna dokumentacija izrađena je 2021. godine. Ishođena je građevinska dozvola. Budući su cijene materijala povećane izrađen je novi troškovnik radova s povećanim jeidničnim cijenama. Projekt će biti sufinanciran od Ministarstva regionalnog razvoja i Europske unije. Javna nabava je provedena ujesen 2022. godine, te su zbog zimskih uvjeta radovi odgođeni za 2023. godinu.
	UKUPNO ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA						800.000,00	980.000,00	980.000,00	3.125,00						

UKUPNO PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						2.200.000,00	4.530.000,00	2.280.000,00	1.292.210,54							
PROGRAM GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	366				Sanacija odlagališta Petrkov Laz	2.512.500,00	2.403.755,13	2.403.755,13	0,00			1		4		Zbog izmjene zakonske regulative sanacija odlagališta je odgođena zbog izmjene uvjeta za odplinjavanje odlagališnih plinova. Potrebna je izmjena projektne dokumentacije.
	501			Sović Laz		145.000,00	110.000,00	110.000,00	108.484,93	301						Prema Ugovoru o neposrednom sudjelovanju korisnika pretovarne stanice Sović Laz u financiranju radova radovi su dovršeni u 2022. godini.
	UKUPNO PROGRAM GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE OTPADOM						2.657.500,00	2.513.755,13	2.513.755,13	108.484,93						
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						4.857.500,00	7.043.755,13	4.793.755,13	1.400.695,47							

Članak 3.

Sukladno važećoj zakonskoj regulativi Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture i građenja građevina za gospodarenja komunalnim otpadom za 2022. godinu, Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću Grada Čabra istodobno s izviješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave.

KLASA: 363-01/23-01/05
 URBROJ: 2170-3-2-1-23-2
 Čabar, 31. svibnja 2023.

GRADONAČELNIK:

Antonio Dražović, mag. physioth. v. r.